okazami cisów. Część parku porośnięta ~~gęstem~~ gęstym samosiewem drzew i krzewów, wymagającym selektywnego usunięcia. W zadrzewieniu widoczne drzewa porażone, pochylone, obumarłe.
Park wymaga uporządkowania, stałej pielęgnacji z docelowej rewaloryzacji. Skarpa od strony zachodniej (parkowej) umocniona murem kamienno-ceglanym osłabiona, z licznymi ubytkami materiału, porośnięta roślinnością, w tym drzewami, których była korzeniowa masa w mur i powoduje jego niszczenie. Na terenie parku zachowane historyczne elementy zagospodarowania terenu, w tym granitowe krawężniki, kamienne wazy, schody itp.
Ustalenia z właścicielem: p. z-ca kanclerza oświadczyła, że są czynione starania odnośnie pozyskania środków finansowania inwestycji polegającej na pełnej rewitalizacji zespołu (wniosek do programu RPO WZ na lata 2007-2013 w załączeniu), jednocześnie deklaruje, że ~~w zależności od~~ po zapewnieniu środków szacunkowy czas realizacji inwestycji wynosi 5-6 lat.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

a/ Sylwia Serenis b/ Mada, Krzysztof

c/ [signature] d/ Michał Dębowski

Michał Dębowski
INSPEKTOR
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Szczecinie

e/